Gratis skabelon fra ProjektIndsigt

KS-skemaer for entreprise

9 færdige skemaer til entreprise: modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Print dem, ret dem til, og brug dem på sagen.

Skemaerne

1. **Modtagekontrol – entreprise** — Modtagekontrol · 3 punkter
2. **Opstart og projektgennemgang** — Proceskontrol · 4 punkter
3. **Afsætning og fundering** — Proceskontrol · 4 punkter
4. **Råhus – beton og elementer** — Proceskontrol · 4 punkter
5. **Klimaskærm og tæthed** — Proceskontrol · 4 punkter
6. **Fugt og udtørring** — Proceskontrol · 4 punkter
7. **Koordinering af fag** — Proceskontrol · 3 punkter
8. **Arbejdsmiljø på pladsen** — Proceskontrol · 4 punkter
9. **Aflevering** — Slutkontrol · 4 punkter

Sådan bruger du dem

- Skriv sag, placering og dato øverst på skemaet.
- Sæt kryds ved hvert punkt: OK, Ikke OK eller Ikke relevant.
- Skriv den målte værdi, hvor der står en grænse. En værdi uden for grænsen er en afvigelse.
- Skriv afvigelser ned, og luk dem med en udbedring og et nyt foto.
- Ret punkter og grænser, så de passer til jeres projekt, aftale og leverandørens anvisning.

I appen

I ProjektIndsigt udfyldes de samme skemaer på sagens tegning med fotos og målte værdier – også uden net. Kontoret ser dem på hjemmesiden og henter KS-rapporten som PDF. Se eksemplet uden login på projektindsigt.dk/eksempel.

Modtagekontrol – entreprise

Grundlag: Byggevareforordningen (CE/DoP); bygherrens KS-krav

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Materialer leveret i henhold til følgeseddel og projekt	☐	☐	☐	
2	CE-mærkning og ydeevnedeklaration (DoP) til stede	☐	☐	☐	
3	Underentreprenørers KS-plan modtaget	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Opstart og projektgennemgang

Grundlag: AB 18 / ABT 18; Arbejdstilsynet (PSS); bekendtgørelse om kvalitet i offentligt byggeri

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Projektgennemgang med underentreprenører holdt og referat skrevet	☐	☐	☐	
2	Kontrolplan aftalt med bygherren	☐	☐	☐	
3	Tidsplan og byggepladsplan udarbejdet	☐	☐	☐	
4	Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) foreligger	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Afsætning og fundering

Grundlag: BR18; geoteknisk rapport

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Afsætning – afvigelse fra projekt Grænse: måles i mm · flere målinger	☐	☐	☐	mm
2	Udgravning til bæredygtig jord Foto	☐	☐	☐	
3	Funderingsdybde under terræn Grænse: måles i mm · flere målinger Efter projektet og den geotekniske rapport – sættes pr. sag.	☐	☐	☐	mm
4	Kapillarbrydende lag og radonsikring i henhold til projekt	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Råhus – beton og elementer

Grundlag: Projekt; producentens montageanvisning

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Armering og dæklag før støbning Foto	☐	☐	☐	
2	Dæklag på armering Grænse: mindst 20 mm · flere målinger Efter projektets miljø-/eksponeringsklasse (DK NA).	☐	☐	☐	mm
3	Elementer monteret og understøbt i henhold til projekt	☐	☐	☐	
4	Samlinger og fuger udført i henhold til projekt	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Klimaskærm og tæthed

Grundlag: BR18 energikrav (lufttæthed); BYG-ERFA

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Tagdækning og inddækninger i henhold til projekt	☐	☐	☐	
2	Dampspærre og tætning ved gennemføringer Foto	☐	☐	☐	
3	Vinduer og døre monteret og fuget	☐	☐	☐	
4	Lufttæthed (q50) Grænse: højst 1 l/s·m² BR18 § 263: 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved 50 Pa.	☐	☐	☐	l/s·m²

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Fugt og udtørring

Grundlag: BR18 (fugt og skimmel); BYG-ERFA blade om byggefugt

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Fugtstrategi / byggefugtplan foreligger	☐	☐	☐	
2	Materialer og konstruktioner afdækket	☐	☐	☐	
3	Restfugt før gulv og lukning Grænse: højst 85 % RF · flere målinger Gulvfakta: 85 % RF, trægulve 65 % RF.	☐	☐	☐	% RF
4	Træfugt før lukning Grænse: højst 18 % · flere målinger SBi-vejledningen om fugt i byggeriet: under 18 ± 2 %.	☐	☐	☐	%

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Koordinering af fag

Grundlag: AB 18; BR18 brandkrav

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Grænseflader mellem fag gennemgået	☐	☐	☐	
2	Brandlukninger mellem fag kontrolleret før lukning Foto	☐	☐	☐	
3	Underentreprenørers KS-dokumentation modtaget	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Arbejdsmiljø på pladsen

Grundlag: Arbejdstilsynet (AT-vejledninger om byggepladser); APV; bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (BEK 581/2026)

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Stilladser kontrolleret og mærket	☐	☐	☐	
2	Faldsikring og afskærmning i orden	☐	☐	☐	
3	Orden og ryddelighed, adgangsveje frie	☐	☐	☐	
4	Fortegnelse over kemi og sikkerhedsdatablade til stede	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Aflevering

Grundlag: AB 18 (aflevering og 1-/5-års eftersyn)

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Mangelgennemgang før aflevering	☐	☐	☐	
2	KS-dokumentation samlet og afleveret	☐	☐	☐	
3	Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation afleveret	☐	☐	☐	
4	1-års gennemgang aftalt	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Grænser og kilder

Grænserne er gængse værdier, nogle fundet hos myndigheder, brancheorganisationer og leverandører. Tjek dem mod projektet, aftalen og leverandørens anvisning – og ret dem i skemaet, hvis de ikke passer.

Dæklag på armering: mindst 20 mm

Råhus – beton og elementer
Efter projektets miljø-/eksponeringsklasse (DK NA).
Kilde: https://www.ds.dk/media/8d88d5776e0f15b/ds-en-1992-1-1-dk-na-2017-003.pdf?la=da

Lufttæthed (q50): højst 1 l/s·m²

Klimaskærm og tæthed
BR18 § 263: 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved 50 Pa.
Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1399

Restfugt før gulv og lukning: højst 85 % RF

Fugt og udtørring
Gulvfakta: 85 % RF, trægulve 65 % RF.
Kilde: https://fioniaparket.dk/wp-content/uploads/2018/11/Gulvfakta-fugtm%C3%A5ling-af-undergulv.pdf

Træfugt før lukning: højst 18 %

Fugt og udtørring
SBi-vejledningen om fugt i byggeriet: under 18 ± 2 %.
Kilde: https://historisk.bygningsreglementet.dk/file/638342/Fugtibyg.pdf