Gratis skabelon fra ProjektIndsigt

KS-skemaer for maler

7 færdige skemaer til maler: modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Print dem, ret dem til, og brug dem på sagen.

Skemaerne

1. **Modtagekontrol – maler** — Modtagekontrol · 4 punkter
2. **Klima og underlag før malerarbejde** — Proceskontrol · 7 punkter
3. **Forbehandling** — Proceskontrol · 4 punkter
4. **Behandling af vægge og lofter** — Proceskontrol · 4 punkter
5. **Træ og metal** — Proceskontrol · 3 punkter
6. **Maling i vådrum** — Proceskontrol · 3 punkter
7. **Slutkontrol – maler** — Slutkontrol · 4 punkter

Sådan bruger du dem

- Skriv sag, placering og dato øverst på skemaet.
- Sæt kryds ved hvert punkt: OK, Ikke OK eller Ikke relevant.
- Skriv den målte værdi, hvor der står en grænse. En værdi uden for grænsen er en afvigelse.
- Skriv afvigelser ned, og luk dem med en udbedring og et nyt foto.
- Ret punkter og grænser, så de passer til jeres projekt, aftale og leverandørens anvisning.

I appen

I ProjektIndsigt udfyldes de samme skemaer på sagens tegning med fotos og målte værdier – også uden net. Kontoret ser dem på hjemmesiden og henter KS-rapporten som PDF. Se eksemplet uden login på projektindsigt.dk/eksempel.

Modtagekontrol – maler

Grundlag: MBK eller MBA (den aftalte behandlingsanvisning)

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Produkter i henhold til beskrivelse og behandlingskatalog	☐	☐	☐	
2	Batchnummer og holdbarhed kontrolleret	☐	☐	☐	
3	Opbevaret frostfrit	☐	☐	☐	
4	Sikkerhedsdatablade til stede	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Klima og underlag før malerarbejde

Grundlag: Produktdatablade (Flügger, Teknos m.fl.); MBK eller MBA

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Luftens relative fugtighed Grænse: højst 80 % RF Danske Malermestre: bør ikke overstige 80 % RF; acceptabelt 30–70 % RF.	☐	☐	☐	% RF
2	Luft- og overfladetemperatur Grænse: mindst 5 °C 5 °C er mange produkters minimum – se databladet. Branchens pjece kalder 5–10 °C kritisk og 10–25 °C acceptabelt.	☐	☐	☐	°C
3	Overfladetemperatur over dugpunkt Grænse: mindst 3 °C Danske Malermestre: mindst 3 °C over luftens dugpunkt.	☐	☐	☐	°C
4	Restfugt i beton/puds Grænse: måles i % RF · flere målinger Grænsen står i produktets datablad – sættes pr. sag.	☐	☐	☐	% RF
5	Træfugt Grænse: højst 15 % · flere målinger Flügger: vinduer og døre 12 ± 3 %, udvendig beklædning højst 18 %.	☐	☐	☐	%
6	Underlag rent, fast og tørt	☐	☐	☐	
7	Underlag modtaget fra forrige fag – foto af stand Foto	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Forbehandling

Grundlag: MBK eller MBA (behandlingsanvisninger)

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Afdækning af gulve, vinduer og inventar	☐	☐	☐	
2	Spartling og slibning i henhold til behandlingsbeskrivelse	☐	☐	☐	
3	Grunding / forbehandling udført	☐	☐	☐	
4	Revner og samlinger fuget, hvor beskrevet	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Behandling af vægge og lofter

Grundlag: MBK eller MBA; produktdatablade; Visuel bedømmelse af malerarbejde

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Antal lag i henhold til behandlingsbeskrivelse	☐	☐	☐	
2	Kulør og glans i henhold til projekt	☐	☐	☐	
3	Lagtykkelse (vådfilm) Grænse: måles i µm · flere målinger Krav efter produktets forbrug pr. m².	☐	☐	☐	µm
4	Overflade bedømt efter »Visuel bedømmelse af malerarbejde« Foto Fortrinsvis i dagslys, set vinkelret og i 45° på 0,80–1,00 m afstand. Ved kvalitetsniveau Q2 må der forventes skyggevirkninger i strejflys.	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Træ og metal

Grundlag: MBK eller MBA; produktdatablade

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Træ- og metaloverflader forbehandlet i henhold til beskrivelse	☐	☐	☐	
2	Rustbeskyttelse og kantbeskyttelse udført	☐	☐	☐	
3	Lagtykkelse (tørfilm) Grænse: måles i µm · flere målinger	☐	☐	☐	µm

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Maling i vådrum

Grundlag: SBi-anvisning 252 Vådrum

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Kun maling uden for vådzonen, hvor projektet ikke kræver andet	☐	☐	☐	
2	Vådrumsmaling/system godkendt til formålet	☐	☐	☐	
3	Overgang til fliser og membran Foto	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Slutkontrol – maler

Grundlag: AB 18 (aflevering); MBK eller MBA

Sag	Sagsnummer
Placering (tegning, etage, rum)	Dato
Udført af	Kontrolleret af

Nr.	Kontrolpunkt	OK	Ikke OK	Ikke rel.	Målt værdi / bemærkning
1	Afdækning fjernet og rengjort	☐	☐	☐	
2	Overflader ensartede uden skjolder og løbere	☐	☐	☐	
3	Produktoversigt og restmaling til D&V	☐	☐	☐	
4	Mangelliste gennemgået og afsluttet	☐	☐	☐	

Afvigelser og bemærkninger

Udført af (navn og underskrift)	Dato

Grænser og kilder

Grænserne er gængse værdier, nogle fundet hos myndigheder, brancheorganisationer og leverandører. Tjek dem mod projektet, aftalen og leverandørens anvisning – og ret dem i skemaet, hvis de ikke passer.

Luftens relative fugtighed: højst 80 % RF

Klima og underlag før malerarbejde
Danske Malermestre: bør ikke overstige 80 % RF; acceptabelt 30–70 % RF.
Kilde: https://assets.flugger.dk/cms/media/xfsjljk4/b2b_trretider_forunderlag_i_byggeriet.pdf

Luft- og overfladetemperatur: mindst 5 °C

Klima og underlag før malerarbejde
5 °C er mange produkters minimum – se databladet. Branchens pjece kalder 5–10 °C kritisk og 10–25 °C acceptabelt.
Kilde: https://assets.flugger.dk/cms/media/xfsjljk4/b2b_trretider_forunderlag_i_byggeriet.pdf

Overfladetemperatur over dugpunkt: mindst 3 °C

Klima og underlag før malerarbejde
Danske Malermestre: mindst 3 °C over luftens dugpunkt.
Kilde: https://assets.flugger.dk/cms/media/xfsjljk4/b2b_trretider_forunderlag_i_byggeriet.pdf

Træfugt: højst 15 %

Klima og underlag før malerarbejde
Flügger: vinduer og døre 12 ± 3 %, udvendig beklædning højst 18 %.
Kilde: https://assets.flugger.dk/static/ir/757793/TDS_FL%20WINDOW_da.pdf